

Sprawa: Przetargu na budowę hali sportowej – zapytanie o wyjaśnienie.

Odpowiadając na Państwa zapytania z dnia 7 października br.

1. W projekcie w zestawieniu podłóg wszystkie podkłady pod posadzki są zbrojone, natomiast w przedmiarze brak zbrojenia podkładów oraz płyty żelbetowej. Proszę o wyjaśnienie.
2. W pozycji 127, 128 dotyczącej posadzki podano ilości podkładów z materiałów sypkich 210 m³ i podkładów betonowych 210 m³. Według zestawienia posadzki na gruncie jest 2182 m². W zestawieniu posadzek w projekcie określono grubość podkładów na 10 cm i 15 cm. Proszę o podanie faktycznej ilości podkładów.
3. Proszę podać rodzaj rdzenia płyty warstwowej sufitu podwieszanego na hali sportowej.

uprzejmie informujemy i wyjaśniamy :

ad. 1. poz. 143 - betonowanie płyty betonowej.

Jest obmiar – 245,20 m³ B25. Należy przyjąć płytę betonową zbrojoną siatkami zgrzewanymi w ilości: 404 m³ i tak:

- płyta betonu B20 – 97,70 m³
- płyta betonu B25 – 306,30 m³

ad. 2. Do wyceny przyjąć przedmiar:

- poz. 127 – podkłady z pospółki – 294,9 m³
- poz. 128 – podkład betonowy B10 – 153,10 m³

Należy również dodatkowo włączyć następujące pozycje:

- 2.1. zbrojenie warstwy wyrównawczej (podłoża) siatką zgrzewalną – 1531,40 m²
- 2.2. izolacja z folii PE podposadzkowa szeroka 1 x - 1102,00 m²

ad. 3. Do wyceny należy przyjąć płyty PWD 180 mm dachowe i płyty PWD 100 mm na sufit podwieszany w hali z rdzeniem styropianowym.